

२४औं वार्ड बैठक

मिति २०७३/०२/१०

गते विहान ७:०० वजे

आज मिति २०७३/०२/१० गते सोमवारका दिन धरान उपमहा नगरपालिका कार्य संचालन समितिको बैठक बसी तपसिलका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

श्री टीकादत्त राई - कार्यकारी अधिकृत एवं प्रमुख - धरान उप-महानगरपालिका कार्यालय

आमन्त्रित उपस्थिति रेकर्ड

श्री गणेशप्रसाद खतिवडा	वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत
श्री खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा	वरिष्ठ कर अधिकृत
श्री सूरज श्रेष्ठ	वरिष्ठ इन्जिनियर
श्री रमेश शाह	वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत
श्री भेषराज अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकृत
श्री राजु पोखरेल	इन्जिनियर
श्री सूनील नेपाल	सामाजिक विकास अधिकृत

निर्णयहरू

निर्णय नं १ (एक) :- कार्यालय भवन निर्माण कार्यको भेरिएसन स्वीकृती सम्बन्धमा ।

नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास शुल्क कोष तथा नगर विकास कोषबाट प्राप्त रकम समेतबाट निर्माणाधिन कार्यालय भवनको Block 2 को निर्माण कार्य शुरु भएपछि प्राविधिक कारणले त्यसको डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेको ले निर्माण व्यवसायी श्री आशिर्वाद निर्माण सेवा प्रा.लि. उदयपुर संग भएको सम्झौताका कतिपय आइटमहरूको परिमाण बढ्न गएकोले त्यसको परिमार्जित drawing , design अनुसार परिमार्जित ल.इ. तयार गर्दा सिडीको भाग बराबरको बेसमेन्ट र भुइतलालाई सम्पन्न गर्ने र पहिलो तलाको काम केही कम गरी विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रहने गरी रु १,५१,०१,७६८।४३ (भ्याट समेत) को मात्र काम गर्ने गरी स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २९ (१) (ख) अनुसार कार्यालयको मिति २०७३/०२/०९ को निर्णयबाट भएको संशोधित लागत अनुमान तथा डिजाइन स्वीकृतिलाई अनुमोदन गरियो । परिमाणमा भएको भेरिएसन र त्यसको विवरण पछाडी पानामा टाँस गरिएको छ ।

आजको वार्ड बैठक विहान ९:३०वजे समापन गरियो ।

माईन्युटकर्ता : भक्तिराज शर्मा,सुचना अधिकृत,धरान उपमहा नगरपालिका

धरान नगरपालिका कार्यालय

धरान, सुनसरी जिल्ला (नेपाल)

तुलनात्मक तालिका

- १) योजनाको नाम :- 'कार्यालय भवन निर्माण'
२) कामको नाम र ठेगाना: धरान उप महानगरपालिका परिसर
३) स्थान :- धरान १२

क.स.	कामको विवरण	पुरानो ईष्टिमेट बमोजिमको				रिभाईज ल.ई.				फरक				घटी वढी प्रतिशत
		इकाई	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा			
१	साईड सफा गर्ने काम	जना	१०	५००/१००	५०००/१००	१०/१००	५००/१००	५०००/१००	-	-	-	घटी वढी		
२	माटोको काम	घ.मी	४६४	२००/१००	९२८००/१००	६९१/१०९.८३	२००/१००	१३८२१९.६६०	२२७१	२००/१००	४५४९१.६०	वढी ४८.९४४		
३.	एक लियर चेटो ईटा सोलिङ	ब.मी.	३२४५४	९००/१००	२९२०८६/१००	२३८८७०	९००/१००	२१४९८२/६४	८५.६७	९००/१००	७७०३१००	घटी २६.३९७		
४.	१:१.५:३ आर.सी.सी.को लागी वि.सी.सी.	घ.मी	३२१९४	१०००००/१००	३२१९४००/१००	२४१०३	१०००००/१००	२४०३३०६/१००	८१९१	१०००००/१००	८९०९४१००	घटी २७.०४७		
५.	फर्माको काम	घ.मी	२५०५	१४००००/१००	३५०६९८६/१००	२९९१८९९	१४००००/१००	४१९८४८६/७५	४९३९२	१४००००/१००	६९१४८६/७५	वढी १९.७१७		
६.	१:४ ईटाको काम	ब.मी.	१३९४१०७००	५००/१००	६९७०३५/१००	१९३६१७२१	५००/१००	९६८३६०/४०	५४२०६५	५००/१००	२७३३२५/१५	वढी ३८.९२६		
७.	व्याक फिलिङ	घ.मी	१३३११	१४००००/१००	१८६३५४०/१००	७९७५५	१४००००/१००	११९६५६८/५७	५३३६	१४००००/१००	७४६९७/५०	घटी ४०.०८३		
८.	ईन्च डुंगा सोलिङ	घ.मी	२६५१०३	५००/१००	१३२५१५/१००	३८८१०४३	५००/१००	१९४०२१/६६	१२३१०१३	५००/१००	६१५०६/६६	वढी ४६.४१५		
९	ईन्च वालुवा भर्ने काम	घ.मी	२७७५०	२००००/१००	५५५५००/१००	२७७६३	२००००/१००	५४३२६/१००	०५८७	२००००/१००	११७४१००	घटी २.११५		
१०	फोलोरमा ३ ईन्च पि.सी.सी.	घ.मी	२७७५	१००००/१००	२७७५०/१००	२७७६३	१००००/१००	२७७६३/१००	०५८७	१००००/१००	२७७५०	घटी २.११५		
११	१:२:४ रडको काम	घ.मी	५२१०२	८०००/१००	४१६९६/१००	१९९१९५०	८०००/१००	१५९९३२/१००	१४७८९	८०००/१००	११८३५/२	वढी २८.३०२		
१२		के.जी	४१२३८२	१०००/१००	४१२३८२/१००	४५९६६/८१	१०००/१००	४५९६६/८१	४७२९/५९	१०००/१००	४७२९/५९	वढी ११.४६९		
					११९६८०५/१००			११९९१४१४/७६			७४६८०९७/६३			

धरान नगरपालिका कार्यालय

धरान, सुनसरी जिल्ला (नेपाल)

तुलनात्मक तालिका

- १) योजनाको नाम :- कार्यालय भवन निर्माण
 २) कामको नाम र ठेगाना: धरान उप महानगरपालिका परिसर
 ३) स्थान :- धरान १२

3

क.स.	कामको विवरण	पुरानो ईष्टिमेट बमोजिमको				रिभाईज ल.ई.				फरक				घट वढी प्रतिशत
		इकाई	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा			
२१	अल्या स्क्टीङ्ग	र.मी	३७०।६२	१०००।००	१२६५९०६।०	१८५।३००	१०००।००	१८५३०।००	१८५।३	१०००।००	१८५३०।००	घटी ५०		
२२	शिल को काम	के.जी.	१२९६।४०	१३०।००	१६८५३२।००	६४।८२०	१३०।००	८४२६६।००	६४।८२०	१३०।००	८४२६६।००	घटी ५०		
२३	३ इन्च डयाको स्टील रेलिङ्ग	र.मी	१४।६४	४०००।००	५८५६०।००	१४।६४	४०००।००	५८५६०।००	-	-	-	घटी ५०		
२४	इनामेल पेन्ट	व.मी	१३४।३२	२००।००	२६८६४।००	६७।९६२	२००।००	१३४३२।४६	६७।२	२००।००	१३४३२।४६	घटी ५०		
२५	पेन्टीङ्ग													
२६	क. बाहीर ख. भीत्र विद्युतको काम	व.मी व.मी	१९.७३१ ६९५।८२	२००।० २००।०	३९४६२।०० १३९९६४।००	१९.७३१० ८२३।९१३	२००।० २००।०	३९४६२।०० १६४७८२।६०	- १२८।०९	- २००।००	- २५६९८।००	- घटी ५०		
२७	विमा		ल.स		२०००००।००	ल.स.		१०००००।००	ल.स.		१०००००।०	घटी ५०		
	भ्याट १३ प्रतिशत				१७५३५३२।५६			१७५३५३७।५७			१२४३१५।३१			
					१५२२४२२४।४६			१५१०१७६।८३						

धरान नगरपालिका कार्यालय

धरान,सुनसरी जिल्ला (नेपाल)

तुलनात्मक तालिका

- १) योजनाको नाम :- कार्यालय भवन निर्माण
२) कामको नाम र ठेगाना: धरान उप महानगरपालिका परिसर
३) स्थान :- धरान १२

2

क.स.	कामको विवरण	पुरानो इष्टिमेट बर्मोजिमको				रिभाईज ल.ई.				फरक				घटी वडी प्रतिशत
		इकाई	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा	परिमाण	दर	जम्मा			
१३	अल्या क. २० एम.एम. मोटाई ख. १२.५ एम.एम ” काठको भ्याल ढोको प्रेम ढोकाको पल्ला निर्माण सिसाको पल्ला सिसाको फिक्स भ्याल लुक्स भेन्टीलेसन १ ईन्ची स्कुडीङ्ग आ.सी.सी. कपिङ्ग १:२:४	व.मी ” घ.मी. व.मी व.मी व.मी व.मी व.मी व.मी	४७६५२ १३०९७२ २००००००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० ५००००००	१९०६०८०० ३९२९९६०० ५१९२००००० ११०५००००० १२५५००००० १२५५००००० १२५५००००० १२५५००००० १२५५०००००	२२९१२७ ७९१९५ ११२७६८ १११०५ ५००००० ५००००० ५००००० ५००००० ५०००००	११९९४१४७६ २३७५८६१० २५५१३५९० ५५२५०००० ९२४२७३० १००८०००० १२१६०००० १२१६०००० १२१६००००	२४७२५ ५१७७७ ११२८४३ १११०५ ५००००० ५००००० ५००००० ५००००० ५०००००	७४६०९७६३ १५५३२९८० २५६८६४१० ५५२५०००० ९३०७३७० १००८०००० १२१६०००० १२१६०००० १२१६००००	घटी १९.८८७ घटी ३६.५३२ घटी ५० घटी ५० घटी ५०.१७ घटी ५० घटी ५० घटी ५० घटी ५०					
२०	आ.सी.सी. कपिङ्ग १:२:४	घ.मी.	०७४	१०००००००	१२६५९०६८०	०७४	१०००००००	७४३३००	०७४३३२	१०००००००	७४३३०५	घटी १९.२६		